



รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลด้านช้าง
อำเภอนากลาง
จังหวัดหนองบัวลำภู

โดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลด้านช้าง

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความมั่นคงภายใน

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการขับเคลื่อนจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวทางพระราชดำริ	๓๐,๐๐๐	๒๓,๐๐๐	๒๗,๗๐๐	✓			ต.ค.๖๕-ก.ย..๖๖	สำนักปลัด	
๒	๒.โครงการอบรมการป้องกันและแก้ไข ปัญหาเสพติด	๒๐,๐๐๐	๑๙,๙๐๐	๑๐๐	✓			ต.ค๖๕-ก.ย.๖๖	สำนักปลัด	
๓	๑๓. โครงการพัฒนาศักยภาพ พนักงาน ส่วนตำบลลูกจ้างพนักงานจ้างและสมาชิก	๑๐,๐๐๐	๑๙,๙๐๐	๑๐๐	✓			ต.ค๖๕-ก.ย.๖๖	สำนักปลัด	

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหา เสพติดแบบครบวงจร	๒๐,๐๐๐	๑๕,๖๙๐	๔,๓๒๐	✓			๑๐-๒๐ มี.ค. ๖๖	สำนักปลัด	

แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการบริการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง ประจำปี ๒๕๖๖	๕๖๐,๐๐๐	๕๖๐,๐๐๐	๐	✓			ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	สำนักปลัด	
๒	โครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันอุบัติเหตุ ทางถนนช่วงเทศกาลต่างๆ	๖๐,๐๐๐	๒๑,๐๑๖	๓๘,๙๘๔	✓			ม.ค.๖๖-เม.ย.๖๖	สำนักปลัด	

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๔สาย บ้านนายทองสิน อินธิแสนไปทางแยกนา โพธิ์	๔๐๐,๐๐๐	๓๙๙,๙๒๐	๘๐	✓			ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	กองช่าง	
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากถนน คอนกรีตเดิมไปสุดทาง อบต.ด่านช้างหมู่ที่ ๒	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	✓			ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	กองช่าง	
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากสะพาน ต่อตั้งไปทางถนนต้อยติง หมู่ที่ ๑๔	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	✓			ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	กองช่าง	
๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายแยก ทางหลวงท้องถิ่นบ้านหนองเอี่ยนคุ้ม ภูชี หมู่ที่ ๙	๔๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	✓			ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	กองช่าง	
๕	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก ทับคอนกรีตจากบ้านนางทองซิม ฮางลี ไปทางสี่แยกภูตุม หมู่ที่ ๓	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	✓			ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	กองช่าง	

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพคน

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการจัดงานพิธีไหว้ครู	๕,๐๐๐	๔,๙๐๐	๑๐๐	✓			ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	สป.	
๒	๒. โครงการโครงการจัดงานวันเด็กและ เยาวชนประจำปี ๒๕๖๖	๔๐,๐๐๐	๓๕,๔๑๐	๔,๕๙๐	✓			ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	สป.	
๓	อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านโป่ง แคโรงเรียนบ้านหนองเอี่ยน	๒๖๓,๒๐๐	๒๓๘,๓๕๐	๒๔,๘๕๐	✓			ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	สป.	
๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการ เรียนการสอน ศพด. (รายหัว)	๑๐๔,๐๔๐	๑๐๒,๓๐๖	๑,๗๓๔	✓			ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	สป.	
๕	โครงการโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน การบริหารการศึกษา ศพด. อบต.ด่านช้าง	๓๕,๑๘๐	๖๕,๕๑๗	๙,๖๖๓	✓			ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	สป.	
๖	๗.โครงการอาหารกลางวันสำหรับ ศพด. อบต.ด่านช้าง	๔๑๑,๖๐๐	๔๐๔,๙๐๑	๖,๖๙๙	✓			ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	สป.	
๗	เครื่องตบดิน	๒๑,๐๐๐	๒๑,๐๐๐	๐	✓			ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	กองช่าง	
๘	เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	๙,๕๐๐	๙,๕๐๐	๐	✓			ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	กองช่าง	

๔. ยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	อุดหนุนการจัดกิจกรรมงานประเพณีเช่น งานบุญบั้งไฟ	๑๕๐,๐๐๐	๑๑๒,๐๐๐	๓๘,๐๐๐	✓			ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	สป.	
๒	อุดหนุนกาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	✓			ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	สป.	

๕. ยุทธศาสตร์การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการชุมชนสวย หลังบ้านสวนหน้าบ้าน น้อมอง	๒๐,๐๐๐	๑๐,๓๖๕	๙,๖๓๕	✓			ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	สป.	

๖ ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมาย กฎหมายเกี่ยวข้องสำหรับผู้บริหารและ สมาชิกสภาท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	✓			ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	สป.	